Ons kenmerk
38429-2024:810298
Behandeld door
M Hoving
Doorkiesnummer
14 0591
Bijlage
1

Aan de leden van de raad

Datum
28 mei 2024
Onderwerp
Evaluatie nachtopvang 2e Exloërmond

Geachte leden van de raad,

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 april 2024 heeft het college de raad toegezegd om het proces rond de crisisnachtopvang voor asielzoekers te evalueren. Deze evaluatie is uitgevoerd en in de bijlage is een kort verslag van de evaluatie toegevoegd.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn,

de secretaris, de burgemeester,





mr. M.N.J. Broers mr. J. Seton

Bijlage: Evaluatie crisisnachtopvang 2e Exloërmond

Inleiding

In december 2023 heeft het COA een verzoek ingediend bij het college van burgemeester en wethouders om een tijdelijke nachtopvanglocatie te mogen openen in onze gemeente. Dit naar aanleiding van de opvangcrisis die op dat moment (en nu nog steeds) speelt in ons land.
De nachtopvang, een kopie van de nachtopvangsituatie in Stadskanaal, moet ruimte bieden aan 200 mensen die op deze locatie kunnen eten, douchen en slapen en de aanmeldlocatie in Ter Apel ontlasten.

Het college heeft het voornemen om een dergelijke nachtopvanglocatie te realiseren tijdens de raadsvergadering van 14 december 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft dit voornemen ondersteund en bekrachtigd met het aannemen van een motie waarin het college werd verzocht om te bezien in hoeverre in de gemeente Borger-Odoorn een tijdelijke nachtopvang van asielzoekers gerealiseerd kan worden.

Het college heeft vervolgens richting het COA aangegeven een onderzoek te starten naar geschikte locaties. Hierop is een ambtelijk projectleider aangesteld om het proces te begeleiden.
Er werden vier fases onderscheiden:

1. Locatieonderzoek met voorstel voorkeursvariant
2. Voorbereidingen en realisatie terrein
3. Begeleiding COA gedurende de gedoogfase
4. Afronding opvangfase

Hieronder worden de vier fasen kort toegelicht.

1. *Locatieonderzoek met voorstel voorkeursvariant*
   De projectgroep heeft gezamenlijk een analyse gemaakt van 10 locaties die voldeden aan de voorwaarden van het COA voor een goede opvanglocatie. Deze locaties zijn eerst ambtelijk getoetst waarna er uiteindelijk zes locaties

zijn voorgelegd aan het college. Daarnaast is er geadviseerd over het vergunningstraject, de communicatiestrategie en het vraagstuk omtrent openbare orde en veiligheid.

Op 9 januari 2024 heeft het college besloten een terrein binnen de gemeentewerf in 2e Exloërmond aan te wijzen als meest geschikte opvanglocatie voor de tijdelijke nachtopvang voor de duur van 2 maanden. Er is een gedoogbeschikking af gegeven voor het gebruik van het betreffende terrein.

Na deze besluitvorming is gestart met het communiceren van het besluit aan de inwoners en bedrijven uit 2e Exloërmond, de gemeenteraad, politie en brandweer, betrokken maatschappelijke partners en het COA. Dit proces is zorgvuldig uitgevoerd. Het contact met betrokkenen was positief. Er is met de ondernemers uit de directe omgeving van de opvanglocatie warm contact geweest. Er is geopperd om een soort koffiemoment te organiseren maar hier was geen animo voor. Aan het einde van de dag is een persbericht geplaatst waarin het besluit van het college kenbaar is gemaakt. Er zijn zo'n 1000 brieven huis-aan-huis bezorgd in 2e Exloërmond.

2. *Voorbereiding en realisatie terrein*

Na het besluit van het college is direct begonnen met het leegmaken van het terrein door medewerkers van BORG. Dit was noodzakelijk zodat de grondwerkzaamheden zo snel als mogelijk gestart konden worden. Het terrein moest binnen twee weken beschikbaar gesteld worden aan het COA.

Het terrein is, in overleg met het COA, verbeterd zodat men minder last heeft van de natte weersomstandigheden. De toplaag is voorzien van een menggranulaat verharding en er zijn aanvullende werkzaamheden uitgevoerd voor een betere afvoer van water op het terrein. De terreinverbeteringen zijn een voordeel voor het gebruik na de nachtopvangperiode.

Het is gelukt om het terrein op tijd op te leveren aan het COA. Dat was niet mogelijk geweest zonder de betrokkenheid en inzet van alle medewerkers en

de lokale aannemer. De prioriteiten zijn verzet en met de inzet van extra uren hebben medewerkers van BORG in weer en wind werkzaamheden verricht. Ook de binnendienst medewerkers stonden direct paraat om het college te adviseren.

Binnen 5 weken is onderzoek, advisering en realisatie uitgevoerd met een positief resultaat.

3. *Begeleiding COA gedurende de gedoogfase*

Gedurende de opvang is continu contact geweest tussen het COA en de gemeente over de voortgang van de nachtopvanglocatie. Er zijn meerdere bezoeken geweest aan de locatie door collega's, het college en de gemeenteraad. Ook de staatssecretaris van justitie en veiligheid en de commissaris van de Koning hebben de locatie bezocht. De locatie was goed ingericht, werd netjes onderhouden en de organisatie was strak ingericht. Daardoor is de opvangperiode goed verlopen. Diverse raadsleden, collegeleden en overige inwoners hebben als vrijwilligers hun bijdrage geleverd aan deze crisisnachtopvang.

De opvang heeft een volle week leeggestaan en tegen het einde is het maximaal toegestane aantal enkele keren overschreden. Dit was een schending van de gemaakte afspraken waarbij het COA heeft nagelaten om hierover zorgvuldig te communiceren. We hebben via de pers moeten vernemen dat de nachtopvang de afspraken niet is nagekomen. Hierover is op bestuurlijk niveau gesproken en zijn door het COA excuses aangeboden.

Er hebben zich aan het begin de opvangperiode twee incidenten buiten het terrein voorgedaan. Hierover is, door de politie en de coördinator van de nachtopvanglocatie, met betrokkenen gesproken en is daarna ook niet meer voorgevallen.

De opvangperiode is twee maal verlengd;

- 1e verlenging van 31 maart tot en met 2 april.
- 2e verlenging van 2 april tot en met 10 april.

- Tot verlenging is besloten op verzoek van het COA. Alvorens hierover een besluit te nemen heeft het college eerst een consultatie gehouden met alle fractievoorzitters individueel. De meningen vanuit de fractievoorzitters zijn meegewogen in het collegebesluit.

Aantallen
Gemiddeld zijn er 145 mensen per nacht aanwezig geweest in de nachtopvanglocatie.

4. *Projectafronding*
Het project is ten einde gekomen doordat de opvanglocatie niet meer in gebruik is door het COA. De nachtopvanglocatie is op 9 april “verhuisd” naar gemeente de Wolden.
Het terrein is weer in gebruik gegeven aan de gemeente / team BORG.

Kosten
Het COA heeft de kosten voor inzet van personeel en aanpassingen aan het opvangterrein die zijn gemaakt voor de opvang vergoed.