Spoorboekje Businesscase KWC Concept (14-6-2024)

Culemborg

		2024				2025				2026				2027				2028			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	Haalbaarheidsonderzoek											WC									
	Besluitvorming raadsvoorstel nadere uitwerking voorkeursscenario		RV																		
2	Nadere uitwerking voorkeursscenario (Programma van Eisen)																				
	Nadere uitwerking voorkeursscenario																				
	Beeldvormende sessie met raad. Bespreken nadere uitwerking, toetsmoment afweging scenario, suggesties voor programma van eisen				Beeldsessie																
	Gesprekken KWC over onderwijsconcepten en de bijbehorende PvE + kwaliteitsambitie																				
	Gesprekken gebruikers van Sporthal Interweij (sportverenigingen/welzijn)																				
	Informatienotitie raad voortgang					Infonotitie															
3	Ontwerpfase (aanbesteding ontwerpteam)	WG																			
	Uitwerken definitief scenario																				
	Bepalen bouwheerschap																				
	Aanbesteding ontwerpteam (4 - 5 maanden: Niet Openbaar Europese Aanbesteding)																				
	Ontwerpfase (SO-TO) (10 maanden)																				
	Raadsvoorstel definitief Investeringskrediet							RV													
4	Aanbesteding uitvoerende partijen en bouwvoorbereiding																				
	Aanbesteding uitvoerende partij (4 - 5 maanden: Niet Openbaar Europese Aanbesteding)																				
	Informatienotitie raad voortgang												Info								
5	Uitvoering en oplevering																				
	Sloop fase 1																				
	Nieuwbouw fase 1																				
	Sloop fase 2 (alleen indien er gekozen wordt voor gefaseerde sloop/bouw)																				
	Nieuwbouw fase 2 (alleen indien er gekozen wordt voor gefaseerde sloop/bouw)																				
6	Ingebruikname en inhuizing																				
	Inhuizing																				

