Projectplan
Wandel-, fiets en ruiterroutes
Buggenumse Veld

Versie 0.9 d.d. 26-01-2022







Project:	Wandel- fiets- en ruiterroutes Buggenumse Veld
Programma:	Gebiedsfonds Buggenumse Veld
Opdrachtgever:	Gemeente Leudal
Projectcoördinator gemeente	Randy Habets
Projectleider Leden Projectteam	Dorpsraad Buggenum: Marie-José Baur Dorpsraad Buggenum: Cor Dings, Ton Metsemakers Heemkundevereniging 'OOS NAER': Pierre Kuijpers, Hans Mingers Heemkundevereniging 'Buggenum door de Eeuwen Heen': Ton Metsemakers, Jos Swart Dorpsraad Nunhem: Lau Driessen

Bestand – versiedatum:	26-02-2022
Status:	Versie 0.9

Goedkeuring vereist		
Document – versiedatum:	Status:	De datum:
Adviescommissie Buggenumse Veld	Positief advies	24-01-2022
Portefeuillehouder, Gemeente Leudal		
Commissie Fysiek		
Gemeenteraad		

Inhoudsopgave

1. Doel van dit document 4
2. Onze ambitie 4
3. Projectachtergrond 5
   3.1. Aanleiding 5
4. Projectdefinitie 6
   4.1. Projectomschrijving 6
   4.2. Projectdoelstellingen 7
   4.3. Projectresultaten 7
   4.4. Kaders / afbakening 8
   4.5. Ontwikkel – en beheerkosten 9
   4.6. Uren / inzet vrijwilligers 10
   4.7. Betrokken partijen 10
5. Projectaanpak 12
   5.1. Deelproject: infrastructuur wandel-, fiets- en ruiterroutes 12
   5.2. Deelproject: Stoffering landschap 13
   5.3. Deelproject: Themawandelboekje 14
   5.4. Deelproject: Wandelevent voor stakeholders 15

1. Doel van dit document

In het Buggenumse Veld vormen de wandel-, fiets- en ruiterroutes een verbindende waarde. Zij bepalen in hoge mate de belevingswaarde van het gebied. Kwalitatieve verbetering van de routes kan de belevingswaarde ervan aanzienlijk verbeteren.

Dit 'Projectplan wandel-, fiets- en ruiterroutes', dat onderdeel uitmaakt van een totaalaanpak van het Buggenumse Veld-West door de Programmawerkgroep, maakt duidelijk op welke wijze de kwaliteit van het Buggenumse Veld zodanig verbeterd kan worden dat zowel de landschappelijke kwaliteit als de belevingswaarde ervan aanzienlijk zullen toenemen.

Dit projectplan focust vooral op de verbetering van de infrastructuur van de paden en op de kwalitatieve verbetering van de stofferingselementen. Dit als basis voor de realisatie van de andere project ideeën zoals geschetst in 'Ontwikkelingskader Buggenumse Veld. Ook wordt een aanzet gemaakt met informatieverstrekking over het Buggenumse Veld, in de vorm van een themawandelboekje. Tot slot volgt een wandelevent voor stakeholders waarmee we hen willen enthousiasmeren over de mogelijkheden die er zijn voor verdere optimalisatie van het Veld en draagvlak krijgen voor de nog uit te werken projectideeën.

<u>Gevraagde besluitvorming</u>

Toekenning uit Gebiedsfonds: een bedrag van € 79.528,39 voor zowel de realisatie- als beheerkosten van Projectplan Wandel- fiets- en ruiterroutes in het Buggenumse Veld.

2. Onze ambitie

We willen bereiken dat inwoners wandelaars, fietsers, ruiters, jong en oud, weer meer kunnen genieten het Buggenumse veld. Van de rust en van een mooie omgeving. Dat zij de tijd nemen om af te stappen, plaats te nemen op een van de fraaie bankjes en de fraaie omgeving op zich willen laten inwerken.
En dat zij zich meer willen gaan verdiepen in landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische bijzonderheden van het Buggenumse Veld.

Het landschap is aangetast door de bouw van een groot kassencomplex.
Met de realisatie van dit projectplan ambiëren we het om, door verbetering van de infrastuctuur, van de stoffering en van de informatievoorziening, weer iets van de oude glorie terug te brengen.

3. Projectachtergrond

3.1. Aanleiding

Het nu ter besluitvorming voorliggende projectplan 'Wandel-, fiets- en ruiterroutes Buggenumse Veld' is de eerste concrete uitwerking van een van de projectideeën zoals beschreven in programma 'Ontwikkelingskader Buggenumse Veld'.

3.2. Uitvoering van beleid

Projectplan 'Wandel-, fiets- en ruiterroutes in het Buggenumse Veld' geeft uitvoering aan het volgende beleid van de gemeente Leudal.

Beleidsvisie recreatie en toerisme 'Uitnodigend Landschap' (2020).

Het Buggenumse Veld wordt in dit beleid genoemd als één van de drie gebieden met ontwikkelpotentieel. Het verbeteren van wandel- en fietsroutes is daarbij een van de speerpunten. Vrijwel alle beleidsaanbevelingen met betrekking tot wandel- en fietsroutes worden via projectplan 'gerealiseerd. t.w.:

- Verbeteren infrastructuur wandel- fiets en ruiterroutes.
- Omzetten van de verschillende bewijzeringssystemen naar het knooppuntensysteem
- Oplossen van het ontbreken van mooie rust- en picknickplekken
- Ontsluiten van cultureel erfgoed
- Verbeteren van samenhang
- Verbeteren van beleving

Criteria compensatieprojecten Structuurvisie Buggenumse veld

Op basis van 'Structuurvisie Buggenumse Veld '(2014) stelde 'Adviesgroep Compensatiemaatregelen Buggenumse Veld' de toetsingscriteria op voor projecten die bijdragen aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in en om het Buggenumse veld.

Projectplan 'Wandel-, fiets- en ruiterroutes in het Buggenumse Veld' voldoet als volgt aan deze criteria:

- Het projectplan vergroot de belevingswaarde in het gebied door de realisatie van een betere infrastuctuur voor wandel- fiets en ruiterroutes, op elkaar afgestemde stoffering en via ontsluiting van de routes via een themawandelboekje en op diverse websites.
- De uitvoering van het project vindt plaats in en om het Buggenumse Veld.
- Het projectplan is aantoonbaar financiële en fysieke haalbaar: het is onderbouwd met offertes.

Verder is het beheer van dit compensatieproject voor een periode van 10 jaar verzekerd. De beheerkosten maken onderdeel uit van dit plan.

2.4. Routegebonden recreatie blijvend populair. Kansen voor Leudal

Wandelen is de meest populaire vorm van vrijetijdsbesteding onder Nederlanders. Maar liefst 10,5 miljoen Nederlanders wandelen voor hun plezier.
De totale uitgaven aan wandelen bedragen 1,7 miljard Euro; daarvan wordt 320 miljoen tijdens het wandelen besteed aan directe uitgaven zoals koffie en lunch[10].
Wandelen wordt ook populairder door gaming-elementen als 'geocaching', virtual reality games tijdens de wandeling. Ook wandelevenementen (tochten) en meerdaagse wandeltrips en -vakanties winnen aan populariteit.

Leudal heeft alles in huis om zich verder te profileren als wandel-gemeente: natuur, groen, erfgoed, een vriendelijk landschap met veel kleine kernen en erfgoed dat overal te vinden is. Voorwaarde is een interessant en up to date routenetwerk van hoge kwaliteit met horeca en beleefbaar erfgoed.

Wandelen en fietsen blijven zeer populair	Leudal kan met zijn natuur, erfgoed en landschap prima inspelen op deze trend. Maar dan moet het wel beleefbaar, veilig en comfortabel zijn.
Routenetwerken en knooppuntensysteem in Leudal op orde, ook digitaal, Leudal heeft topnatuur en eeuwenoud erfgoed, maar beleving en samenhang aan de route wordt gemist.	Kwaliteit en beleving van bestaande routes verbeteren. Routes overal veilig maken. Bieden van een complete tocht met beleefbaar erfgoed, horeca, streekproducten, et cetera Overal voldoende rustbanken en startpunten met informatie (TOP's en Natuurpoorten).

Uit: Beleidsvisie recreatie en toerisme 'Uitnodigend Landschap'

4. Projectdefinitie

4.1. Projectomschrijving

In Projectplan 'Wandel-, fiets- en ruiterroutes Buggenumse Veld-West' , schetsen Dorpsraad Buggenum en de heemkundeverenigingen van Buggenum en Neer een aantal deelprojecten die bijdragen aan een kwalitatieve verbetering van de infrastructuur, de stoffering en de belevingswaarde van wandel-, fiets- en ruiterroutes in het Buggenumse Veld'

Nadat deze deelprojecten gerealiseerd zijn, kunnen bezoekers nog meer genieten van de fraaie vergezichten in het unieke open landschap, van de omringende natuur, de Maas, de aangrenzende dorpen en van het culturele erfgoed.

Het projectplan bestaat uit de volgende deelprojecten

1. Verbeteren infrastructuur wandel- fiets- en ruiterroutes

Op dit moment is de bestaande infrastructuur niet optimaal. Er zijn te veel routes, die ook nog eens erg versnipperd en niet met elkaar verbonden zijn. Ze komen vaker langs de zelfde bezienswaardigheden en er zijn teveel knooppunten voor het betreffende oppervlak.

Samen met Routebureau Limburg wordt kritisch naar de bestaande routes gekeken en de infrastructuur voor de wandel-, fiets en ruiterroutes geoptimaliseerd.

2. Stoffering van het landschap

Op dit moment is de kwaliteit van stoffering van het landschap niet al te best. Verschillende soorten meubilair, borden, poorten en afrasteringen staan in en om het Veld. Daarnaast zijn deze elementen vaak willekeurig geplaatst, waardoor het geheel er rommelig uitziet.

Door alle bestaande stofferingselementen te verwijderen en te vervangen door duurzame, gecertificeerde en bij elkaar passende elementen verbetert in één klap de kwaliteit van het Buggenumse Veld.

3. Beleving en leesbaarheid landschap, cultureel erfgoed en huidige gebruik.

Voor een hogere belevingswaarde van het Buggenumse Veld is het belangrijk dat informatie over het gebied op aantrekkelijke manieren ontsloten gaat worden. En wel voor allerlei soorten geïnteresseerden en voor jonge en oud

Alles draait daarbij om het verhaal. Een goed verhaal blijft hangen als het spannend, informatief of historisch is. De verhalen over het Buggenumse Veld gaan we op meerdere manieren ontsluiten, waarbij zowel hoofd, hart en handen aangesproken worden. Jong en oud leveren we zowel lering, verwondering als verrassing. We gaan daarbij gebruik maken van verschillende manieren van informatieverstrekking, zowel interactief als traditioneel.

In kader van dit projectplan gaat het om de ontwikkeling van een themawandelboekje / ontsluiting van de routes via toeristische websites en om het plaatsen van toponiemen op banken en landschapspoorten.
Er komt nog een volgend projectplan waarin een totaalaanpak van de informatievoorziening over het Buggenumse Veld wordt uitgewerkt. Samen met de bebording, maar vooral met verschillende interactieve toepassingen / apps vormt de informatie dan één totaal samenhangend geheel. Omdat met name met de ontwikkeling van interactieve middelen meer tijd gemoeid is wordt dit onderdeel in een apart [projectplan uitgewerkt.

4. Wandelevent voor stakeholders

Voor veel projecten die Programmawerkgroep Buggenumse Veld nog wil realiseren is draagvlak van en samenwerking met grond- en landeigenaren, particulieren, en ondernemers, inwoners en verenigingen een essentiële voorwaarde. Zij zijn nodig om zaken als erf-/tuinverfraaiingen, herinrichten verenigingsterreinen, het plaatsen van belevings elementen enz. te kunnen realiseren.

Op het moment dat de resultaten van projectplan 'Wandel-, fiets- en ruiterroutes Buggenumse Veld-West' gerealiseerd zijn, organiseert de Programmawerkgroep voor deze stakeholders een wandelevent. Tijdens deze wandeling maken wij hen duidelijk hoe waardevol dit gebied is. Wij willen ermee bereiken dat zij er trots op worden en zelf mee gaan werken aan de realisatie van projecten. Ook worden de stakehouders tijdens dat event geïnformeerd over de tot standkoming van de gerealiseerde deelprojecten. En over welke ideeën er zijn voor de volgende projecten. Tijdens dit event worden ideeën uitgewisseld en onderzocht welk draagvlak aanwezig is om mee te werken aan plannen.

Op het moment dat het totaalprogramma is gerealiseerd, komt er een tweede wandelevent gericht op een breder doelgroep en bedoeld ter promotie van het Buggenumse Veld en de gemeente Leudal. Dat event valt buiten de scope van dit projectplan en zal in Projectplan 'Beleving en Leesbaarheid Buggenumse Veld' worden meegenomen.

4.2. Projectdoelstellingen

Projectplan 'Wandel- en fietsroutes Buggenumse Veld-West' realiseert de volgende doelstellingen

- Het verbeteren van de infrastuctuur van wandel- fiets en ruiterroutes
- Het creëren van eenheid in het landschap door het gebruik te maken van op elkaar afgestemde stofferingselementen
- Het maken van een aanzet met de realisatie van een hogere belevingswaarde van het gebied
- Het creëren van een basis en draagvlak voor andere projecten in het Buggenumse Veld

4.3. Projectresultaten

De volgende projectresultaten worden bereikt.

1. Verbeterde infrastructuur wandel-, fiets- en ruiterroutes
    - Eén bewegwijzeringssyteem: het knoopuntensysteem
    - Overzichtelijkere routestructuur: minder knooppunten en minder, maar betere themaroutes
    - Een verbindende drie-dorpen wandelroute (Neer, Buggenum, Nunhem) door en om het Buggenumse Veld.
2. Stoffering van het landschap
    - Verwijderen alle stofferingselementen die niet voldoen aan vereisten zoals beschreven in 'Ontwikkelingskader Buggenumse Veld § 6.3.
    - Plaatsen van stofferingselementen die daar wel aan voldoen
    - Beter inrichten van picknickplekken
3. Beleving en leesbaarheid
    - Een thema wandelboekje met 7 themawandelingen en met een verbindende driedorpenroute Neer-Buggenum-Nunhem
    - Toponiemen op banken en poorten.
4. Wandelevent voor stakeholders ten behoeve van het creëren van draagvlak voor andere projecten

4.4. Kaders / afbakening

Projectplan 'Wandel- en fietsroutes Buggenumse Veld-West' is het eerste project dat gerealiseerd wordt in kader van een totaalprogramma voor het Westelijk gedeelte van het Buggenumse veld. Het maakt onderdeel uit van een totaalprogramma zoals geschetst bij de projectideeën in 'Ontwikkelingskader Buggenumse Veld.

Het projectplan is als volgt afgekaderd

- Gestart wordt met de verbetering van de infrastructuur van wandel- fiets- en ruiterroutes in het Buggenumse Veld. Deze legt de basis voor de andere te realiseren projecten.
- Gekozen is voor een gefaseerde uitvoering van thema 'beleving en leesbaarheid landschap. Met de realisatie van een themawandelboekje is al op korte termijn goede informatie over de wandelroutes en de bezienswaardigheden mogelijk. De ontwikkeling van andere beleefbaarheidselementen kost meer tijd en middelen en vraagt om een apart projectplan.
- Hoewel de programmawerkgroep vooral gericht is op het westelijke gedeelte van het Buggenumse Veld wordt nauw afgestemd met firma Kuypers-Kessel die een voorstel heeft ontwikkeld voor gebiedsontwikkeling van het Oostelijk gedeelte (Visiedocument Wijnaerden). Samen zorgen we ervoor dat de routes en de nieuw toe te voegen inrichtingselementen, met elkaar één samenhangend geheel vormen.
- Zodra het Oostelijk gedeelte van het Veld gereed is voor herinrichting, ontwikkelen we ook samen met KuijpersKessel een Maaswandelpad. Dit wordt dan een van de weinige plekken in Midden-Limburg, waar langs de Maas gewandeld kan worden. Gezien de termijn waarop dit te realiseren is, valt deze activiteit buiten de scope van dit projectplan. .
- De deelprojecten uit dit projectplan leveren al snel resultaten op. Deze worden gebruikt om draagvlak te creëren bij stakeholders die nodig zijn voor de volgende projecten.

Locatie	Westelijk gedeelte Buggenumse Veld
Doelgroepen	Inwoners Wandelaars Fietsers Ruiters
Omvang	• 7 themawandelroutes en 1 drie-dorpen-route • 2 doorgaande fietsroutes • 1 doorgaand ruiterpad
Beheer	• Aanpassing routes: Voor aanpassingen aan de routes heeft de gemeente Leudal een beheerovereenkomst met Routebureau Limburg. Omdat het aantal knooppunten vermindert, zijn er geen extra beheerkosten • Stofferingselementen: Onderhoud van stofferingselementen valt onder de Gemeente Leudal. Er komen niet meer stofferingselementen bij. Daardoor zijn er in principe geen extra beheerkosten. • Vanwege het huidige slechte onderhoud van de stofferingselementen, gaat de werkgroep proberen een groep vrijwilligers bij elkaar te krijgen die jaarlijks onderhoud pleegt aan het meubilair. Hiervoor wordt een stelpost opgenomen.
Tijd	➢ Q1 2022: Adviesgroep Buggenumse Veld ➢ Q1 2022: Portfeuillehouder/ Burgemeester en Wethouders ➢ Q1 2022: Commissie Fysiek ➢ Q1 2022: Gemeenteraad ➢ Q3/Q4 2022: alle deelprojecten gerealiseerd
Geld	Op dit moment is in het Gebiedsfonds € 1.700.000 beschikbaar De totale kosten van Projectplan ; Wandel-, fiets- en ruiterroutes Buggenumse Veld-West zijn: € 79.528,39 (incl. btw). Dit is inclusief 10 jaar beheerkosten.

4.5. Ontwikkel – en beheerkosten

In onderstaand schema zijn de ontwikkelkosten kosten per deelproject gespecificeerd[1] .

Bij dit project zijn aan de meeste onderdelen geen extra beheerkosten verbonden

- De structuur van de wandel- fiets en ruiterroutes wordt niet wordt uitgebreid. Hierdoor vallen de beheerkosten onder het reguliere onderhoudscontract dat de gemeente Leudal met Routebureau Limburg heeft.
- Er is geen uitbreiding van het aantal stofferingselelementen dat nu in het Buggenumse Veld staat. Hierdoor zijn er geen extra beheerkosten. Er is gedurende de eerste jaren zelfs sprake van besparing op de beheerkosten van de stoffering omdat het nieuw meubilair betreft. Er is echter toch een stelpost opgenomen voor onderhoud en beheer van de stofferingselementen omdat het huidige onderhoud te wensen overlaat. Getracht wordt een groep vrijwilligers bij elkaar te krijgen die jaarlijks onderhoud aan de stofferingselementen uitvoert, zodat het er goed blijft uitzien.
- Het wandelboekje wordt verkocht tegen kostprijs. Hiervan worden herdrukken betaald.

	Activiteit	Kosten Excl BTW	Kosten incl BTW
Ontwikkelkosten	Aanpassen infrastructuur wandel-, fiets en ruiterroutes		
	• Routeaanpassingen door Routebureau Limburg incl. opmaak wandpanelen	6.022,50	7.287,23
	• Verwijderen en plaatsen van frames bij start van de routes op drie plekken	5.423,00	6.561,83
	• Aanleggen bospad t.b.v. Drie-Dorpen-Route	2.800,00[1)]	3.388,00
	Stoffering Landschap		
	• Vervangen stofferingselementen incl. plaatsing ervan	28.677,90	34.700,26
	• Infrezen van toponiemen	3.978,00	4.813,38
	• Halfverharding picknickplekken. In totaal 125m2. € 22,75/m2 excl. kosten aanbrengen	3.500	4.235[2)]
	• Themawandelboekje, per route 2 pag., 1000 stuks	3.242,50	3.923,43
	• 2 plexiglas doorkijkpanelen en 2 informatie-bordjes	382,03	462,26
	Wandelevent stakeholders.. Indien kosten hoger worden, zoeken wij daarvoor andere financiers.	2.000[1)]	2.420[2)]
	Totaal ontwikkelkosten	**56.025,93**	**67.791,39**
Beheerkosten	Onderhoud infrastructuur wandel-, fiets en ruiterroutes door Routebureau		n.v.t.
	2 keer bijstorten van housnippers op Bospad à € 2.350 excl BTW	4.700	5.687
	Onderhoud stofferingselementen door vrijwilligers (10 jaar)	5.000	6.050
	Herdrukken Themawandelboekje		n.v.t.
	Wandelevent voor stakeholders		n.v.t.
	Totale kosten	**65.725,93**	**79.528,39**

1) Eigenaar van bosperceel stelt eigen grond beschikbaar voor openbaar gebruik. Hierdoor komt de eigen bijdrage van 25% te vervallen.

2) stelpost

[1] De verschillende offertes zijn als bijlage bij dit document toegevoegd

4.6. Uren / inzet vrijwilligers

Een groot gedeelte van gedeelte van de activiteiten uit dit projectplan wordt uitgevoerd door vrijwilligers. In totaal gaat het om ongeveer 622 uur. Dat betreft zowel de inzet/uren van de projectleider als van de werkgroepleden. Waar nodig worden ook andere vrijwilligers uit de dorpen ingezet bij de volgende activiteiten

- Het leiden van het project en de deelprojecten
- het ontwikkelen en beheer/controle van de wandel- en fietsroutes
- het formuleren van vereisten voor stoffering- en inrichtingselementen
- het beschrijven van de wandelingen voor het themawandelboekje
- het doen van onderzoekswerk en leveren van inhoudelijke expertise
- het uitzetten van offertetrajecten
- het organiseren van de realisatie van de verschillende projectonderdelen
- het organiseren van het wandelevent.

Een overzicht van de inzet van vrijwilligers voor dit project is weergegeven in onderstaand schema.

Vrijwilligers	**Activiteiten**	**Uren**
Projectleider	Coördinatie werkgroep Schrijven projectplan Uitvoeren offertrajecten voor de verschillende deelprojecten Afstemming gemeente en samenwerkende partijen	60u 40u 10u 30u
Werkgroepleden (6)	Infrastructuur • In beeld brengen alle bestaande wandel-, fiets – en ruiterroutes en maken keuzes beste routes • Maken overall knooppunten kaart voor de wandel-, fiets – en ruiterroutes • Afstemming met grondeigenaar nieuw stukje pad • Maken van routebeschrijvingen per route • Afstemming met Routebureau Stofferingselementen • In beeld brengen bestaande stofferingselementen en maken overzicht met bestaande stofferingselementen • Beoordelen bestaande stofferingselementen en maken voorstel voor optimale inrichting • Maken overzicht met geschikte toponiemen voor banken en poorten Ontwikkelen themawandelboekje • Leveren van een overzicht van de knooppunten per route en schrijven van teksten over bezienswaardigheden langs de routes en in de aangrenzende dorpen. • Nalopen/controleren routes en aanpassen beschrijvingen • Samenwerking met de diverse leveranciers die een bijdrage leveren aan het wandelboekje Organiseren wandelevent voor stakeholders	 90 20 10 40 20 24 12 6 30 30 20 180
	Totaal uren inzet vrijwilligers	**622**

4.7. Betrokken partijen

Initiatiefnemers van dit projectplan zijn Dorpsraad Buggenum, de heemkundeverenigingen ‘Buggenum door de eeuwen heen’ en ‘OOS NAER’ en Dorpsraad Nunhem. Samen zorgen zijn voor het leveren van de vele vrijwilligers die de projecten mogelijk maken, voor de afstemming met belanghebbenden/stakeholders, zowel tijdens de ontwerp- en realisatiefase als hun inzet bij het toekomstige beheer.
Voor dit projectplan is een aparte werkgroep ingericht, met de vrijwilligers die ook nu al betrokken zijn bij de diverse routes. Ook Dorpsraad Nunhem participeert in deze werkgroep.
Een bureau voor erf- en landschapsverfraaiing ondersteunt de werkgroep.

De gemeente Leudal is opdrachtgever. Een projectleider ondersteunt de werkgroep en legt de verbindingen met de afdelingen financiën, marketing/communicatie, toeristisch/recreatief beleid en groenonderhoud.
In het besluitvormingsproces dient dit project voorgelegd te worden aan de Gemeenteraad omdat de kosten boven het bedrag van € 10.000 uit komen.

Adviesgroep Buggenumse Veld toetst de criteria zoals beschreven in Criteria compensatieprojecten Structuurvisie Buggenumse veld en brengt advies uit aan de gemeente

Met Routebureau Limburg worden de aanpassingen aan de routestructuur geregeld. Routebureau Limburg heeft een beheercontract met de Gemeente Leudal. Extra ontwikkelkosten aan de infrastructuur zijn in dit projectplan meegenomen.

Met firma Kuypers-Kessel wordt afgestemd over de aansluiting van de wandel-, fiets en ruiterroutes en over de te plaatsen stofferingselementen.

De ontwikkeling van het themawandelboekje gebeurt samen met Limburg Marketing.

Gemeente Leudal	Opdrachtgever Projectleider
Adviesgroep Buggenumse Veld	Toetsing Projecten aan Criteria Gebiedsfonds en advies aan gemeente
Programmawerkroep Projectteam Wandel-, fiets en ruiterroutes	Projectleider en leden programmawerkgroep Projectleider en leden Werkgroep Wandel-, fiets- en ruiterroutes
Samenwerking met	Bureau voor erf- en landschapsverfraaiing Ron Janssen Routebureau Limburg Limburg Marketing Firma Kuypers-Kessel

5. Projectaanpak

5.1. Deelproject: infrastructuur wandel-, fiets- en ruiterroutes

In het Buggenumse Veld vormen de wandel-, fiets- en ruiterroutes een verbindende waarde. Zij bepalen in hoge mate de belevingswaarde van het gebied.

Op dit moment zijn met name de wandelroutes in en door het Buggenumse Veld erg versnipperd en ontbreken daarnaast goede voorzieningen voor wandelaars, fietsers en ruiters. Dit deelproject zorgt voor verbinding tussen, verbetering van de bestaande routes en voor een betere voorzieningen.

Wandelroutes

Het meeste aandacht vragen de wandelroutes. In de loop der tijd zijn er steeds meer bijgekomen, met als resultaat dat er te veel knooppunten zijn en dat diverse routes langs dezelfde bezienswaardigheden gaan. Het overzicht is wat kwijtgeraakt.

Ontwikkelactiviteiten

- Dit deelproject start met het in beeld brengen van alle bestaande wandelroutes en het verzamelen van routebeschrijvingen die nu nog in verschillende publicaties en media te vinden zijn.
- Op een overzichtskaart worden alle geïnventariseerde wandelroutes ingetekend.
- Op basis van dat overzicht vindt opschoning plaats. Gekeken wordt welke routes kunnen verdwijnen, hoe de verschillende routes met elkaar verbonden kunnen worden, welke aanpassingen daarvoor nodig zijn en welke routepaaltjes kunnen verdwijnen.
- De aanpassingen van de wandelroutestructuur gebeuren in samenwerking met Routebureau Limburg, firma Kuypers-Kessel en met een landeigenaar.
- Vervolgens wordt met Routebureau Limburg de bijgewerkte overzichtskaart en de haalbaarheid van de geoptimaliseerde infrastructuur besproken en verder aangepast.
- Routebureau Limburg zet daarna een offerteaanvraag uit bij een onderaannemer die de aanpassingen gaat uitvoeren. Deze offerte betreft enkele de ontwikkelkosten.
- Ook wordt bij een lokale ondernemer een offerte aangevraagd voor aanleg van een bospad op zijn terrein en dat nodig is voor realisatie van een verbindende Driedorpenroute.

Beheeractiviteiten

- In het onderhoud van de infrastructuur van de routes is reeds voorzien. Routebureau Limburg voert dit uit voor alle knooppuntenwandelingen in zijn er geen extra beheerkosten.
- De gemeente voert het maaibeheer van bermen en picknickplaatsen uit.
- Vrijwilligers uit Buggenum, Nunhem en Neer controleren 2 keer per jaar de routes. Als paaltjes verdwenen of stuk zijn of paden stuk gereden, geven zij dit door aan Routebureau-Limburg resp. de Gemeente Leudal die het onderhoud uitvoeren.

Fiets- en ruiterroutes

De aanpak van de fiets- en ruiterroutes gebeurt op dezelfde wijze als bij de wandelroutes. Deze vragen echter minder aandacht omdat het slechts om enkele routes gaat en dit routes zijn die door het Buggenumse Veld komen. Bij aanpassingen is daarom vooral aandacht nodig voor een goede aansluiting op de routes die naar en vanaf het Buggenumse Veld leiden.

Ondermeer gaat het hierbij om een Provinciale fietsroute die als thema heeft de Limburgse archeologie en de Maas. Hierbij worden archeologisch interessant plekken gemarkeerd met speerpunten (www.archeoroutelimburg.nl)

Aan de realisatie en het beheer van de aanpassingen aan deze routes zijn geen extra kosten verbonden. Zij behoren bij het reguliere onderhoud.

5.2. Deelproject: Stoffering landschap

Op dit moment is de kwaliteit van stoffering van het landschap niet al te best. In en om het Buggenumse Veld staan verschillende soorten en slecht onderhouden meubilair, borden, poorten en afrasteringen. Daarnaast zijn deze vaak willekeurig geplaatst, waardoor het landschap er rommelig uitziet.

Door alle bestaande stofferingselementen te verwijderen en te vervangen door duurzame, gecertificeerde en bij elkaar passende elementen verbetert in één klap de kwaliteit van het Buggenumse Veld aanzienlijk.
De nieuw gekozen stofferingselementen voldoen alle aan de richtlijnen zoals geformuleerd in 'Ontwikkelingskader Buggenumse Veld.

Op hoofdlijnen komt het op het volgende neer.

- De banken worden vervangen door eikenhouten exemplaren met op de rugleuning toponiemen (geografische plaatsnamen) en/of spreuken in het lokale dialect.
- De ijzeren poorten op de dijk bij Neer worden vervangen door dubbele houten landschapspoorten, eveneens met gegraveerde toponiemen. Deze poorten niet alleen vanwege verfaaiing van het landschap vervangen te worden, maar ook voor het rolstoel vriendelijk maken van themawandeling 'Romeins ommetje'. Deze rolstoeltoegankelijke route komt ook langs de Schans de Romeinse beleving en de Friedesse molen.
- Voorbeelden van toponiemen zijn: Voele Drees, 't Horssum, Hagelkruuts, Koevonderbrögk, Elzebaandj, Agter het Inj, Kromme Graaf, Noot hegge. In een latere fase worden QR -codes aan de toegevoegd met het verhaal over de herkomst van de naam.
- Extra aandacht wordt besteed aan de picknickplekken. Het meubilair is daar nu vrij willekeuring geplaats en de ondergrond is niet goed te maaien. Een landschapsexpert maakt ontwerpen voor een betere inrichting van de picknickplekken. De ondergrond wordt half verhard met Grauwacke halfverharding.
- In plaats van losliggende ijzeren fietsen rekken komen er nu houten fietsenrekken, houten palen met langsligger, die tevens als afscheiding kunnen worden gebruikt.
- Bij de picknickplekken komen fraaie passende afvalbakken.

In totaal gaat het om het:

- vervangen picknicktafels op 3 plekken, on totaal 5 tafels
- vervangen van 25 banken
- het plaatsen van houten fietsenrekken en passende prullenbakken bij picknickplekken
- vervangen van drie landschapspoorten.

In afwachting een projectvoorstel voor de totale informatievoorziening in het Buggenumse Veld In Buggenum kunnen er in deze fase de volgende informatiepanelen geplaatst worden.

- Twee doorkijkborden die verdwenen gebouwen in beeld brengen t.w. een graanmolen tussen Buggenum en Nunhem en een boerenhoeve in het Zwaarveld.
- Op drie startlocaties van de wandelroutes komen overzichtsborden met de themawandelroutes. Dit in de stijl van de borden die de gemeente Leudal, samen met Routebureau Limburg op diverse plekken in Limburg heeft staan.

Ontwikkelactiviteiten

- In beeld brengen bestaande stofferingselementen en maken overzicht met bestaande stofferingselementen..
- Beoordelen bestaande stofferingselementen en maken voorstel voor optimale inrichting.
- Maken overzicht met geschikte toponiemen voor banken en poorten.
- Maken ontwerp voor picknickplekken.
- Aanvraag en beoordeling offertes.
- Plaatsen stofferingselementen.

Beheeractiviteiten

Dit betreft regulier beheer zoals reeds wordt uitgevoerd door de gemeente Leudal. Er zijn geen extra beheeractiviteiten nodig omdat het aantal stofferingselementen niet groter wordt.





5.3. Deelproject: Themawandelboekje

Op dit moment is de informatie over wandelingen en bezienswaardigheden in het Buggenumse Veld nog lastig te vinden. De informatie staat op verschillende websites en in diverse publicaties.

Voor het op korte termijn ontsluiten van de informatie over de wandelroutes wordt een boekje ontwikkeld met 7 themawandelingen.
En daarnaast een Drie-Dorpen-Wandeling die niet alleen de drie dorpen Buggenum, Neer en Nunhem met elkaar verbindt, maar ook de verschillende themaroutes in het Buggenumse Veld.
Naast overzichtskaartjes met de knooppunten komt in het boekje informatie en foto's over het landschap, de ontstaansgeschiedenis, het cultuurhistorische erfgoed en het huidige gebruik van het Buggenumse Veld.



Voorbeeldboekje

De routes uit dit boekje worden ook gepubliceerd op diverse websites met toeristische informatie over Midden-Limburg. Dit gebeurt in samenwerking met Routebureau Limburg en met Limburg Marketing. In een latere fase komen er informatieborden en digitale apps waarmee op uitgebreidere wijze de verhalen over het Buggenumse Veld verteld kunnen worden. Hiervoor volgt een apart projectplan[2].

Voor de ontwikkeling en distributie van dit boekje wordt samengewerkt met Limburg Marketing, Routebureau Limburg en met afdeling communicatie en recreatie en toerisme van gemeente Leudal.
Aangesloten wordt bij de huisstijl van het Routebureau Het boekje past daarmee in de lijn van

[2] Zie Handleiding Ontwikkeling Buggenumse Veld § Beleving en leesbaarheid landschap

andere wandelgebieden in Limburg zoals die ook bij toeristische informatiecentra liggen. Ook worden huisstijlelementen van de gemeente Leudal in het ontwerp meegenomen.

Het boekje word te koop aangeboden bij lokale horecagelegenheden, bezoekerscentrum Leudal, de beide heemkundeverenigingen en bij VVV-Roermond.

Voor de boekjes wordt een kostenvergoeding gevraagd, ten behoeve van de kosten van herdruk.

Het komt onder meer te liggen bij lokale horecagelegenheden, bezoekerscentrum Leudal, de beide heemkundeverenigingen en bij VVV-Roermond.

Ontwikkelactiviteit

- Beschrijven wandelroutes
- Nalopen/controleren routes
- Bijwerken routes
- Samenwerking met ontwikkelaar boekje
- Distributie boekje

Beheeractiviteiten

- Op het moment dat herdruk plaatsvindt wordt het boekje waar nodig aangepast. Veranderingen kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van aanpassingen aan de infrastructuur of vanwege nieuwe informatie die beschikbaar komt over gerealiseerde projecten.
- Contact met verkoopplekken boekjes ten behoeve van aanvullen voorraad aanvullen en innen financiën.

5.4. Deelproject: Wandelevent voor stakeholders

Om stakeholders enthousiast te krijgen voor de projectideeën voor het Buggenumse Veld, wordt een wandelevent voor hen gerealiseerd.
Dit gebeurt op het moment dat de infrastructuur van de wandel- fiets- en ruiterroutes is aangepast, en de nieuwe stoffering en het themawandelboekje klaar zijn.

We informeren de stakeholders over de activiteiten die we tot dan gerealiseerd hebben. En gaan met hen in gesprek over de andere projectideeën, over welke ideeën zij zelf hebben, waar we kunnen samenwerken enz.

De belangrijkste stakeholders waarvoor we dit event organiseren zijn:

- Grond-/landeigenaren
- Particulieren met een tuin aangrenzend aan het Buggenumse Veld
- Ondernemers in het Buggenumse Veld
- Inwoners van de aangrenzende dorpen
- Bestuurders en medewerkers van de Gemeente Leudal

Doel: draagvlak krijgen voor de verdere optimalisatie van het Buggenumse Veld.

- Grond- en landeigenaren zijn nodig voor de realisatie van diverse projecten, met name voor landschappelijke verfraaiingen. Die moeten vrijwel altijd op hun erf, land of in een aangrenzende tuin gerealiseerd worden.
- Medewerking van particulieren die tuinen hebben grenzend aan het Buggenumse Veld, is nodig om het landschap te kunnen herstellen en de verrommeling op te heffen. In de tuinen kunnen mooie (fruit)bomen en passende hagen geplant worden. En de verschillende soorten afrasteringen vervangen door stofferingselementen zoals genoemd in ’Ontwikkelingskader Buggenumse Veld.

- Ondernemers kunnen een bijdrage gaan leveren aan een hogere belevingswaarde van het Buggenumse Veld door informatie te bieden over hun bedrijf en ter plekke aanbieden van hun producten.
- Verenigingen, buurtverenigingen zijn nodig voor realisatie van projecten als ‘de Naerse Sjans’, ‘herinrichting de Klink’ en ‘Speeltuin Hanssum’
- Inwoners van de aangrenzende dorpen vormen de grootste groep gebruikers van het Buggenumse Veld. Via dit wandelevent proberen we hen zo enthousiast te krijgen dat zij zich aanmelden als vrijwilliger.
- Bestuurders en medewerkers van de Gemeente Leudal zien tijdens dit event wat er met de middelen uit het Gebiedsfonds als gerealiseerd zijn en krijgen een beter beeld bij nog te realiseren projecten.

Op het moment dat de meeste van de andere projectideeën uit ‘Ontwikkelingskader Buggenumse Veld gerealiseerd zijn, komt er een tweede wandelevent. Dit is gericht op een bredere en bedoeld ter promotie van het Buggenumse Veld en van de gemeente Leudal. Dat event valt buiten de scope van dit projectplan en zal in Projectplan ‘Beleving en Leesbaarheid Buggenumse Veld’ worden meegenomen.

