Bijlage 3 - Financieel overzicht

Gemeente Borger-Odoorn

Toelichting financiele overzichten

Deze bijlage is opgenomen bij het IHP om inzichtelijk te maken hoe de financiele overzichten tot stand zijn gekomen. Hieronder wordt per stap uitgelegd hoe de investeringslast wordt berekend.

Algemeen

Alle uit te voeren maatregelen die zijn opgenomen in het IHP corresponderen met een investering. Om te komen tot deze investering moeten drie stappen worden doorlopen. Deze stappen worden op deze pagina omschreven. Bij iedere stap hoort een pagina van deze bijlage.

Stap 1: Leerlingprognose

Alle berekeningen beginnen bij de leerlingprognose. De leerlingprognose die in dit IHP wordt gebruikt komt uit 2021 en is afkomstig van Buro Planning Verband Groningen. Op pagina 3 is de prognose voor Borger-Odoorn opgenomen.

Stap 2: ruimtebehoefte

Ieder leerlingaantal staat gelijk aan een normatieve ruimtebehoefte. Deze ruimteboefte geeft aan op hoeveel m² bvo een school recht heeft bij nieuwbouw. De normatieve ruimtebehoefte wordt berekend doormiddel van de volgende Formule: Leerlingaantal *X* 5,03 + 200 = normatieve ruimte behoefte. Op de vierde pagina is voor ieder jaar en voor iedere school de normatieve ruimtebehoefte weergegeven. In dit IHP wordt gerekend met een teljaar. Dit teljaar bevat de hoogste normatieve ruimtebehoefte binnen 10 jaar geteld vanaf het jaar van nieuwbouw/ renovatie.

Stap 3: Investeringslast

Bij de laatste stap wordt de normatieve ruimtebehoefte omgezet naar een investeringsbedrag. Voor iedere maatregel is een normbedrag bepaald. Voor nieuwbouw is dit bijvoorbeeld € 3.269,- per m². Op die manier kan de normatieve ruimteboefte, die wordt uitgedrukt in vierkante meters bruto vloeroppervlak, omgerekend naar een investeringsbedrag.
Formule: Normatieve ruimtebehoefte X normbedrag = investeringsbedrag

Toelichting financiele overzichten

Op deze pagina wordt per maatregel uitgelegd hoe het investeringsbedrag tot stand is gekomen. Het is een verdiepingslag ten opzichte van de vorige pagina.

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw wordt uitgegaan van een normbedrag van € 3.269,- per m² bvo. Bijv. De Ekkelhof heeft in het teljaar (2031) een ruimtebehoefte van 416 m².
416 m² bvo X € 3.269,- = € 1.359.904,-. Dit komt overeen met de afgerond investeringslast op pagina 5.

Levensduurverlengende renovatie

Bij Levensduurverlengende renovatie wordt uitgegaan van een normbedrag van € 2.125,- per m² bvo. De Ekkelhof heeft in het teljaar een ruimtebehoefte van 416 m².
416 m² bvo X € 2.125,- = € 884.000,-. Dit komt overeen met de afgerond investeringslast op pagina 5.

Verduurzamen/ binnenklimaat

Bij verduurzamen of aanpassingen t.b.v. het binnenklimaat wordt niet gerekend met de normatieve ruimtebehoefte maar met het bestaande bruto vloeroppervlak van de school. Deze maatregelen zijn alleen van toepassing op bestaande gebouwen in blok 3 en 4 van het IHP en niet op nieuwbouw. Op pagina 4 is de oppervlakte van de bestaande scholen in zicht gebracht. De berekening van de investeringskosten ziet er voor de Ekkelhof als volgt uit: bestaand bvo 573 m² X € 300,- (binnenklimaat) = € 171.900,-. Hiervan is 30% voor rekening van de gemeente, 40% voor rekening van het schoolbestuur en 30% voor het Rijk.

Capaciteit

Bij capaciteit wordt de normatieve ruimtebehoefte vergeleken met de omvang van de bestaande school gerekend in m² bruto vloeroppervlak. Indien blijkt dat de bestaande oppervlakte kleiner is dan de normbehoefte is er sprake van een capaciteitsprobleem. Een lokaal heeft ongeveer een oppervlakte van 60 m² bvo. Het verschil tussen de normatieveruimtebehoefte en de oppervlakte van het bestaande gebouw wordt gedeeld door 60. Het aantal wat hier uit komt geeft het aantal lokalen weer die een school tekort komt. Per lokaal wordt een investeringsbedrag van € 200.000,- gerekend.

Leerlingprognose

Kolom1	Kolom2	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	De Ekkelhof	46	48	47	47	50	51	51	54	52	48	46	46	43	41	42	40	39	40	40	41
2	De Meander	155	180	170	176	175	175	171	170	172	171	171	168	165	165	167	168	169	170	169	169
3	Montesori Borger	82	83	84	80	78	76	74	73	74	74	73	72	71	71	72	72	73	73	73	73
4	De Borgh	152	162	170	181	190	194	193	191	194	193	192	190	186	186	188	190	190	191	190	191
5	Daltonschool Ees	51	41	45	41	38	40	39	36	35	35	34	31	31	33	33	34	35	35	35	35
6	De Zweng	71	72	71	61	60	64	64	64	65	65	66	70	70	71	74	77	80	81	83	83
7	Linderakkers	63	67	66	65	65	63	64	67	64	62	63	63	63	63	64	64	64	66	67	66
8	De Klister	208	198	204	203	195	192	205	207	209	210	210	208	212	215	217	218	219	219	220	220
9	Nieuw Buinen 75	75	65	66	63	60	60	58	60	59	59	60	60	62	64	64	64	65	65	64	64
10	De Poolster	139	144	149	158	156	156	155	156	158	159	159	157	160	162	164	164	165	165	166	166
11	Nieuw Buinen 59	59	45	47	40	37	32	29	28	28	28	29	29	28	29	29	29	30	30	30	30
12	De Wegwijzer	64	75	77	83	90	89	85	84	85	89	91	90	88	90	90	90	89	86	84	82
13	De Westhoek	88	71	56	48	44	40	44	44	44	46	47	47	46	47	47	47	46	45	43	42
14	St. Joseph	100	100	93	93	92	90	90	90	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	87	87
15	De Aanloop	73	73	64	65	63	58	59	58	58	58	59	59	59	59	59	59	60	59	58	58
16	Rehoboth	123	126	122	120	117	111	113	111	111	111	113	113	112	113	113	113	114	113	111	110
17	De Weiert	167	169	175	172	164	158	155	155	153	149	151	151	157	161	165	162	163	167	170	174
	totaal:	**1692**	**1722**	**1696**	**1690**	**1669**	**1644**	**1650**	**1647**	**1650**	**1648**	**1653**	**1644**	**1645**	**1658**	**1676**	**1681**	**1690**	**1694**	**1690**	**1691**
	gemiddeld	**101**	**101**	**100**	**100**	**98**	**97**	**97**	**97**	**97**	**97**	**97**	**97**	**97**	**98**	**99**	**99**	**99**	**100**	**99**	**99**

leerlingprognose buro planning verband groningen, november 2021

Ruimtebehoefte

Jaar van renovatie / nieuwbouw

Teldatum

	Kolom1	Oppervlakte 2019	2020	2021	Ruimtebeł 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Ruimtebeł 2038	
1	De Ekkelhof	573	431	441	436	436	452	457	457	472	462	441	431	431	416	406	411	401	396	401	401	406
2	De Meander	1131	980	1105	1055	1085	1080	1080	1060	1055	1065	1060	1060	1045	1030	1030	1040	1045	1050	1055	1050	1050
3	Montesori Borger	345	412	417	423	402	392	382	372	367	372	372	367	362	357	357	362	362	367	367	367	367
4	De Borgh	978	965	1015	1055	1110	1156	1176	1171	1161	1176	1171	1166	1156	1136	1136	1146	1156	1156	1161	1156	1161
5	Daltonschool Ees	525	457	406	426	406	391	401	396	381	376	376	371	356	356	366	366	371	376	376	376	376
6	De Zweng	658	557	562	557	507	502	522	522	522	527	527	532	552	552	557	572	587	602	607	617	617
7	Linderakkers	663	517	537	532	527	527	517	522	537	522	512	517	517	517	517	522	522	522	532	537	532
8	De Klister	1599	1246	1196	1226	1221	1181	1166	1231	1241	1251	1256	1256	1246	1266	1281	1292	1297	1302	1302	1307	1307
9	Nieuw Buinen 75	452	577	527	532	517	502	502	492	502	497	497	502	502	512	522	522	522	527	527	522	522
10	De Poolster	1015	899	924	949	995	985	985	980	985	995	1000	1000	990	1005	1015	1025	1025	1030	1030	1035	1035
11	Nieuw Buinen 59	455	497	426	436	401	386	361	346	341	341	341	346	346	341	346	346	346	351	351	351	351
12	De Wegwijzer	906	522	577	587	617	653	648	628	623	628	648	658	653	643	653	653	653	648	633	623	612
13	De Westhoek	625	643	557	482	441	421	401	421	421	421	431	436	436	431	436	436	436	431	426	416	411
14	St. Joseph	761	703	703	668	668	663	653	653	653	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	638	638
15	De Aanloop	800	567	567	522	527	517	492	497	492	492	492	497	497	497	497	497	497	502	497	492	492
16	Rehoboth	797	819	834	814	804	789	758	768	758	758	758	768	768	763	768	768	768	773	768	758	753
17	De Weiert	1033	1040	1050	1080	1065	1025	995	980	980	970	949	960	960	990	1010	1030	1015	1020	1040	1055	1075
	Totaal	**13316**	**11831**	**11847**	**11781**	**11731**	**11620**	**11494**	**11494**	**11489**	**11500**	**11479**	**11515**	**11464**	**11459**	**11545**	**11635**	**11650**	**11701**	**11721**	**11701**	**11706**

Jaar van renovatie/ nieuwbouw zoals staat aangegeven op blad 4. prioritering

Jaar van hoogste normbehoefte gerekend 10 jaar vanaf het jaar van renovatie/ nieuwbouw

Jaar van renovatie/ nieuwbouw is gelijk aan jaar van hoogste normbehoefte

Investeringslast

Normbedragen per m² (incl btw, prijspeil 1 juli 2022)			
		Basis referentie niveau	financieren door middelen vanuit:
Nieuwbouw (BENG)	100%	€ 3.269	Gemeente
Levensduurverlengende renovatie bestaand gebouw	65%	€ 2.125	Gemeente
Binnenklimaat bestaand gebouw	9,50%	€ 300	Schoolbestuur / gemeente
Verduurzamen bestaand gebouw	14%	€ 458	Schoolbestuur / gemeente

Naam school	oppervlakte bestaande gebouw	Ruimtebehoefte in 2023	ruimte-behoefte in teljaar	kostenindicatie nieuwbouw	Kostenindicatie levensduurverlengende renovatie (B)ENG	Kostenindicatie totaal binnenklimaat bestaand gebouw	Kostenindicatie totaal verduurzamen bestaand gebouw	Kostenindicatie onderzoek	verschil m² bestaand met behoefte	Kostenindicatie aanpassen	Kosten BENG naar ENG bij nieuwbouw
De Ekkelhof	573	452	416	€ 1.360.852	€ 884.554	€ 171.900	€ 262.239	€ 10.000	122		€ 62.444
De Meander	1131	1080	1080	€ 3.531.337	€ 2.295.369	€ 339.300	€ 517.613	€ 10.000	51		€ 162.038
Montesori Borger	345	392	392	€ 1.282.559	€ 833.664	€ 103.500	€ 157.893	€ 10.000	-47	€ 200.000	€ 58.851
De Borgh	978	1156	1176	€ 3.843.756	€ 2.498.441	€ 293.400	€ 447.591	€ 10.000	-178	€ 600.000	€ 176.373
Daltonschool Ees	525	391	376	€ 1.229.307	€ 799.050	€ 157.500	€ 240.272	€ 10.000	134		€ 56.408
De Zweng	658	502	617	€ 2.018.575	€ 1.312.074	€ 197.400	€ 301.140	€ 10.000	156		€ 92.624
Linderakkers	663	527	537	€ 1.755.486	€ 1.141.066	€ 198.900	€ 303.429	€ 10.000	136		€ 80.552
De Klister	1599	1181	1307	€ 4.271.275	€ 2.776.329	€ 479.700	€ 731.798	€ 10.000	418		€ 195.990
Nieuw Buinen 75	452	502	522	€ 1.706.156	€ 1.109.002	€ 135.600	€ 206.862	€ 10.000	-50	€ 200.000	€ 78.288
De Poolster	1015	985	1025	€ 3.350.463	€ 2.177.801	€ 304.500	€ 464.525	€ 10.000	30		€ 153.738
Nieuw Buinen 59	455	386	361	€ 1.179.978	€ 766.986	€ 136.500	€ 208.235	€ 10.000	69		€ 54.144
De Wegwijzer	906	653	658	€ 2.150.119	€ 1.397.578	€ 271.800	€ 414.640	€ 10.000	253		€ 98.660
De Westhoek	625	421	436	€ 1.426.624	€ 927.306	€ 187.500	€ 286.038	€ 10.000	204		€ 65.462
St. Joseph	761	663	648	€ 2.117.233	€ 1.376.202	€ 228.300	€ 348.279	€ 10.000	98		€ 97.151
De Aanloop	800	517	497	€ 1.623.941	€ 1.055.562	€ 240.000	€ 366.128	€ 10.000	283		€ 74.516
Rehoboth	797	789	773	€ 2.528.310	€ 1.643.401	€ 239.100	€ 364.755	€ 10.000	8		€ 116.013
De Weiert	1033	1025	1055	€ 3.449.122	€ 2.241.929	€ 309.900	€ 472.763	€ 10.000	8		€ 158.265

Verdeling indicatieve kosten IHP				
	Gemeente		Schoolbestuur	Rijk
Nieuwbouw	100%			
Renovatie	100%			
Binnenklimaat	30%		40%	30%
Verduurzamen	30%		40%	30%
Capaciteit	100%			
Beng -> ENG			100%	

Prioritering Totaal

Prioritering 2023 - 2038	Blok 1				Blok 2				Blok 3				Blok 4			
Algemeen	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
CKC School 59	V	N / R	Onder één dak met OBS 75													
OBS 75 - Nieuw-Buinen	V	N / R	Onder één dak met School 59													
OBS De Aanloop	V	N / R	Eventueel op terrein MFA													
Kindcentrum De Wegwijzer				V	N / R	Onder één dak met OBS De Westhoek										
OBS De Westhoek				V	N / R	Onder één dak met De Wegwijzer										
OBS Daltonschool				V	N / R											
OBS De Weiert				V	N / R											
OBS De Ekkelhof	O	B	Alleen binnenklimaat					V	N / R							
OBS De Zweng	O	B	Alleen binnenklimaat					V	N / R							
Kindcentrum De Klister	O	B	Alleen binnenklimaat					V	N / R							
Sint Joseph	O	B	Alleen binnenklimaat					V	N / R							
OBS De Linderakkers	O	B	Binnenklimaat + verduurzamen									V	N / R			
CKC Rehoboth	O	B	Binnenklimaat + verduurzamen									V	N / R			
OBS De Meander	O	B	Binnenklimaat													
Montessorischool	O	B	Binnenklimaat													
CKC De Borgh	C + O	B	Binnenklimaat													
OBS De Poolster	O	B	Binnenklimaat													

V	Voorbereiden
N / R	Nieuwbouw / Renovatie
O	Onderzoek
B	Binnenklimaat / Verduurzamen
C	Capaciteit

Investeringslast Gemeente

Prioritering 2023 - 2038 Indicatieve kosten gemeente	Blok 1				Blok 2				Blok 3				Blok 4			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
CKC School 59	V	€ 1.180.000														
OBS 75 - Nieuw-Buinen	V	€ 1.706.000														
OBS De Aanloop	V	€ 1.624.000														
Kindcentrum De Wegwijzer				V	€ 2.150.000											
OBS De Westhoek				V	€ 1.427.000											
OBS Daltonschool				V	€ 1.229.000											
OBS De Weiert				V	€ 3.449.000											
OBS De Ekkelhof								V	€ 1.361.000							
OBS De Zweng								V	€ 2.019.000							
Kindcentrum De Klister								V	€ 4.271.000							
Sint Joseph								V	€ 2.117.000							
OBS De Linderakkers												V	€ 1.755.000			
CKC Rehoboth												V	€ 2.528.000			
OBS De Meander																
Montessorischool																
CKC De Borgh	€ 600.000															
OBS De Poolster																
totaal :	€ 600.000	€ 4.510.000	€ -	€ -	€ 8.255.000	€ -	€ -	€ -	€ 9.768.000	€ -	€ -	€ -	€ 4.283.000	€ -	€ -	€ -
cumulatief :	€ 600.000	€ 5.110.000	€ 5.110.000	€ 5.110.000	€ 13.365.000	€ 13.365.000	€ 13.365.000	€ 13.365.000	€ 23.133.000	€ 23.133.000	€ 23.133.000	€ 23.133.000	€ 27.416.000	€ 27.416.000	€ 27.416.000	€ 27.416.000

Prioritering 2023 - 2038 verduurzamen	Blok 1				Blok 2				Blok 3				Blok 4			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
CKC School 59																
OBS 75 - Nieuw-Buinen																
OBS De Aanloop																
Kindcentrum De Wegwijzer																
OBS De Westhoek																
OBS Daltonschool																
OBS De Weiert																
OBS De Ekkelhof	€ 10.000	€ 51.600	**Alleen binnenklimaat**													
OBS De Zweng	€ 10.000	€ 59.200	**Alleen binnenklimaat**													
Kindcentrum De Klister	€ 10.000	€ 143.900	**Alleen binnenklimaat**													
Sint Joseph	€ 10.000	€ 68.500	**Alleen binnenklimaat**													
OBS De Linderakkers	€ 10.000	€ 150.700	**Binnenklimaat + verduurzamen**													
CKC Rehoboth	€ 10.000	€ 181.200	**Binnenklimaat + verduurzamen**													
OBS De Meander	€ 10.000	€ 101.800	**Binnenklimaat**													
Montessorischool	€ 10.000	€ 31.100	**Binnenklimaat**													
CKC De Borgh	€ 10.000	€ 88.000	**Binnenklimaat**													
OBS De Poolster	€ 10.000	€ 91.400	**Binnenklimaat**													
totaal :	€ 100.000	€ 967.400	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
cumulatief :	€ 100.000	€ 1.067.400	€ 1.067.400	€ 1.067.400	€ 1.067.400	€ 1.067.400	€ 1.067.400	€ 1.067.400	€ 1.067.400	€ 1.067.400	€ 1.067.400	€ 1.067.400	€ 1.067.400	€ 1.067.400	€ 1.067.400	€ 1.067.400

V	Voorbereiden
R / N	Nieuwbouw / Renovatie
C	Aanpassingen

B	Binnenklimaat / Verduurzamen

Investeringslast schoolbestuur

Prioritering 2023 - 2039	Blok 1				Blok 2				Blok 3				Blok 4			
Indicatieve investering schoolbestuur	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**
CKC School 59	V	€ 54.000														
OBS 75 - Nieuw-Buinen	V	€ 78.000														
OBS De Aanloop	V	€ 75.000														
Kindcentrum De Wegwijzer				V	€ 99.000											
OBS De Westhoek				V	€ 65.000											
OBS Daltonschool				V	€ 56.000											
OBS De Weiert				V	€ 158.000											
OBS De Ekkelhof								V	€ 62.000							
OBS De Zweng								V	€ 93.000							
Kindcentrum De Klister								V	€ 196.000							
Sint Joseph								V	€ 97.000							
OBS De Linderakkers												V	€ 81.000			
CKC Rehoboth												V	€ 116.000			
OBS De Meander																
Montessorischool																
CKC De Borgh																
OBS De Poolster																
totaal	€ -	€ 207.000	€ -	€ -	€ 378.000	€ -	€ -	€ -	€ 448.000	€ -	€ -	€ -	€ 197.000	€ -	€ -	€ -
cumulatief	€ -	€ 207.000	€ 207.000	€ 207.000	€ 585.000	€ 585.000	€ 585.000	€ 585.000	€ 1.033.000	€ 1.033.000	€ 1.033.000	€ 1.033.000	€ 1.230.000	€ 1.230.000	€ 1.230.000	€ 1.230.000

Prioritering 2023 - 2039	Blok 1				Blok 2				Blok 3				Blok 4			
Verduurzamen	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**
CKC School 59																
OBS 75 - Nieuw-Buinen																
OBS De Aanloop																
Kindcentrum De Wegwijzer																
OBS De Westhoek																
OBS Daltonschool																
OBS De Weiert																
OBS De Ekkelhof		€ 68.800	**Alleen binnenklimaat**													
OBS De Zweng		€ 79.000	**Alleen binnenklimaat**													
Kindcentrum De Klister		€ 191.900	**Alleen binnenklimaat**													
Sint Joseph		€ 91.300	**Alleen binnenklimaat**													
OBS De Linderakkers		€ 201.000	**Binnenklimaat + verduurzamen**													
CKC Rehoboth		€ 242.000	**Binnenklimaat + verduurzamen**													
OBS De Meander		€ 136.000	**Binnenklimaat**													
Montessorischool		€ 41.000	**Binnenklimaat**													
CKC De Borgh		€ 117.000	**Binnenklimaat**													
OBS De Poolster		€ 122.000	**Binnenklimaat**													
totaal	€ -	€ 1.290.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
cumulatief	€ -	€ 1.290.000	€ 1.290.000	€ 1.290.000	€ 1.290.000	€ 1.290.000	€ 1.290.000	€ 1.290.000	€ 1.290.000	€ 1.290.000	€ 1.290.000	€ 1.290.000	€ 1.290.000	€ 1.290.000	€ 1.290.000	€ 1.290.000

V	Voorbereiden
Beng -> ENG	Nieuwbouw / Renovatie

B	Binnenklimaat / Verduurzamen

Totaal indicatieve investeringskosten

Prioritering 2023 - 2038	Blok 1				Blok 2				Blok 3				Blok 4			
Totaal indicatieve investering	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
CKC School 59		€ 1.234.000														
OBS 75 - Nieuw-Buinen		€ 1.784.000														
OBS De Aanloop		€ 1.699.000														
Kindcentrum De Wegwijzer					€ 2.249.000											
OBS De Westhoek					€ 1.492.000											
OBS Daltonschool					€ 1.285.000											
OBS De Weiert					€ 3.607.000											
OBS De Ekkelhof	€ 10.000	€ 120.400							€ 1.423.000							
OBS De Zweng	€ 10.000	€ 138.200							€ 2.112.000							
Kindcentrum De Klister	€ 10.000	€ 335.800							€ 4.467.000							
Sint Joseph	€ 10.000	€ 159.800							€ 2.214.000							
OBS De Linderakkers	€ 10.000	€ 351.700											€ 1.836.000			
CKC Rehoboth	€ 10.000	€ 423.200											€ 2.644.000			
OBS De Meander	€ 10.000	€ 237.800														
Montessorischool	€ 10.000	€ 72.100														
CKC De Borgh	€ 610.000	€ 205.000														
OBS De Poolster	€ 10.000	€ 213.400														
totaal	€ 700.000	€ 6.974.400	€ -	€ -	€ 8.633.000	€ -	€ -	€ -	€ 10.216.000	€ -	€ -	€ -	€ 4.480.000	€ -	€ -	€ -
Cumulatief	€ 700.000	€ 7.674.400	€ 7.674.400	€ 7.674.400	€ 16.307.400	€ 16.307.400	€ 16.307.400	€ 16.307.400	€ 26.523.400	€ 26.523.400	€ 26.523.400	€ 26.523.400	€ 31.003.400	€ 31.003.400	€ 31.003.400	€ 31.003.000