Heesch | 27 april 2023

34335/ 34340

Uitvoeringsprogramma Groenstructuurplan 2024-2026

80% versie

INLEIDING

Voor u ligt het uitvoeringsprogramma dat hoort bij het Groenstructuurplan van gemeente Bernheze. Dit uitvoeringsprogramma brengt in beeld wat de gemeente in de periode 2024-2026 gaat doen om de ambities in het Groenstructuurplan waar te maken.

Het Groenstructuurplan is geënt op de volgende speerpunten:

1. Voldoende
2. Identiteit
3. Biodiversiteit
4. Gezondheid
5. Klimaat
6. Samen

Bij elk speerpunt zijn actielijnen benoemd. In dit uitvoeringsprogramma worden die actielijnen concreet gemaakt.

Uitvoeringsstrategie op hoofdlijnen:

A. Werk-met-werk maken: bij ruimtelijke ontwikkelingen (inbreidingen, uitbreidingen) en renovaties/reconstructies passen we de beleidsregels uit dit GSP toe
B. Actief inzetten op ontstening en vergroening: Op basis van analyses op groennorm, klimaatatlas, biodidversiteit e.d. voeren we vergroeningsprojecten uit
C. Beheer: Door ons onderhoud en beheer van al het bestaand groen af te stemmen op de ambities uit dit Groenstructuurplan gaan we via een natuurlijke en geleidelijke weg onze doelen bereiken
D. Stimuleren, communiceren en informeren: We stimuleren andere partijen om ook bij te dragen aan de doelstellingen uit dit GSP door het goede voorbeeld te geven en dit duidelijk te communiceren.

Acties

De acties zijn hieronder weergegeven o.b.v. de actielijnen zoals benoemd in het Groenstructuurplan. Soms zijn acties inherent aan elkaar verbonden. Bijvoorbeeld als voldoende ambtelijke capaciteit een voorwaarde is om een actie uit te kunnen voeren. Of als een juridische basis goed geregeld moet worden voordat een regel kan worden ingezet. In die gevallen is dat in onderstaande tabel expliciet aangegeven als ‘package deal’.

Actielijn	Actie	Wanneer	Indicator/prestatie	Kosten (projectkosten, c meerkosten t.o.v huidig budget)
Vergroenen bestaand gebied	Vergroeningsplan opstellen dat zich richt op twee sporen: 1. Ontstenen en vergroenen 2. Verbeteren kwaliteit bestaande plantsoenen (benutten potenties t.b.v. leefbaarheid, gezondheid, biodiversiteit enz)	2024	Een plan van aanpak dat o.b.v. diverse analyses (overtollige verharding, klimaatatlas, groennorm enz.) laat zien waar de grootste noodzaak tot vergroening en verbetering bestaat. Evt. met aanvulling burgerwensen (SamenBernheze). Met dit plan verantwoorden we tevens de besteding van de middelen uit de voorziening groencompensatie.	€ 25.000 incidenteel
	Vergroeningsprojecten voorbereiden	Doorlopend	Een werkvoorbereider die vergroeningsprojecten voorbereidt. Deze werkvoorbereider kan ook andere (groene) projecten in de openbare ruimte voorbereiden zoals klimaatmaatregelen, biodiversiteitsmaatregelen en renovatiewerken.	€ 75.000
	Vergroeningsprojecten begeleiden	2024-2026	Een projectleider die 3 jaar lang de vergroeningsprojecten organiseert en begeleidt. Deze projectleider kan ook groene projecten in het buitengebied oppakken (EVZ's, Wandelen langs de Aa)	€ 300.000
	Vergroeningsplan uitvoeren fase 1	2024-2026	Elk jaar worden projecten uit het vergroeningsplan uitgevoerd.	€ 600.000
	Evaluatie vergroenen bestaand gebied	2026	Evaluatie die laat zien hoeveel m2 extra groen is gerealiseerd in de kernen en hoe de groennorm in elke kern is veranderd.	--
Voldoende groen nieuwe wijken	Groennorm en het compensatiebegingsel	2024	De groennorm en de compensatieregeling	--

	meenemen in nota grondbeleid en nota kostenverhaal		uitwerken in de nota grondbeleid en nota kostenverhaal	
	De groennorm en het compensatiebeginsel juridisch borgen	2024	De groennorm en de groencompensatieregeling vormen planregels of maatwerkvoorschriften in het Omgevingsplan of Verordening Fysieke leefomgeving.	--
Voldoende groen	De groennorm uitwerken in werkinstructie die laat zien welk groen past binnen de groennorm en welke alternatieven mogelijk zijn als deze niet wordt gehaald	2024	Een concrete uitwerking van de groennorm die als toetskader dient bij het beoordelen van compensatieplannen	--
Voldoende groen	Voorziening groencompensatie openstellen (groencompensatiefonds)	2024	Een voorziening groencompensatie waar compensatiegelden in worden gestort, en waarmee projecten voortvloeiend uit het GSP uit worden betaald	--
Voldoende groen	De groennorm monitoren.	2024-2025	Bij elk plan (bouwplan, renovatie, reconstructie) zit een groenparagraaf met een analyse van de groennorm specifiek voor dit plan. Hierin is aandacht voor de gehaalde percentages groen en de m2/woning. En voor de redenen waarom de norm wel of niet gehaald is.	--
Voldoende groen	De groennorm evalueren	Eind 2026	(Tussen-)Evaluatie van de groennorm op basis van alle groenparagrafen	--
Voldoende groen aan randen en in buitengebied	Aankoop landbouwgronden t.b.v. robuustere bos- en natuurgebieden	Doorlopend	Kansen tot grondaankoop worden benut. Geen actieve grondverwerving.	P.M. (dekking uit reserve kwaliteitsverbeteri landschap)
	Aankoop landbouwgronden t.b.v. parkzones tegen kernen	Doorlopend	Kansen tot grondaankoop worden benut. Geen actieve grondverwerving.	P.M. (dekking uit reserve kwalitietsverbeteri landschap of voorziening groencompensati
Kwaliteit op peil - inrichting	Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)	2024	Een vastgestelde LIOR, die geldt voor zowel gemeente al	--

	aanvullen met beleidsregels uit GSP		derdepartijen die werken aan de openbare ruimte	
	Instrumentarium GSP (Kwaliteitshandboek bomen, bereikbaarheidskaarten groen, groennormkaarten, klimaatatlas, groenstructuurkaart) implementeren door alle betrokkenen (ambtelijk en initiatiefnemers) te informeren over de werking hiervan en dit, waar nodig, als regels op te nemen in het Omgevingsplan	2024	Het complete instrumentarium GSP is toegankelijk voor iedereen die er mee moet werken en wordt als indieningsvereisten opgenomen in het Omgevingsplan	--
Kwaliteit op peil - beheer	(Ecologisch) groenbeheer implementeren	2024-2026	Een specialist (natuur-)beheer en contractvorming die 3 jaar lang al het openbaar groen middels concrete werkplannen, bestekken en opdrachten organiseert in de lijn van het GSP en de beheerplannen. Deze specialist zorgt dat alle groentypen het maatwerkbeheer krijgen dat nodig is om de biodiversiteitsdoelstellingen te halen.	€ 150.000
Kwaliteit op peil – bomen behouden en beschermen	Bomenbeleid en regels aanpassen aan Groenbeleid	2024	Het Bomenbeleidsplan wordt geactualiseerd zodat het naadloos aansluit bij de doelstellingen uit het GSP	--
Deskundig onderhoud	Beheerplan groen in kernen uitvoeren	2024 e.v.	Stedelijk groen en water wordt beheerd conform wettelijke eisen en ambities Groenstructuurplan	P.M. Kosten blijken uit te stellen beheerplannen
Deskundig onderhoud	Beheerplan landschapselementen uitvoeren	2024 e.v.	Landschappelijk groen en water wordt beheerd conform wettelijke eisen en ambities Groenstructuurplan	P.M. Kosten blijken uit te stellen beheerplannen
Deskundig onderhoud	Beheerplan bossen uitvoeren	2024 e.v.	Bos- en heideterreinen worden beheerd conform wettelijke eisen en ambities Groenstructuurplan	P.M. Kosten blijken uit te stellen beheerplannen

Deskundig onderhoud	Beheerplan laanbomen uitvoeren	2024 e.v.	Straat- en laanbomen worden beheerd conform wettelijke eisen en ambities Groenstructuurplan	P.M. Kosten blijken uit te stellen beheerplannen
	Formatie op peil: databeheer groen	Doorlopend	Een databeheerder zorgt dat alle informatie over groen wordt bijgehouden. Dit is de basis voor planmatig groenbeheer, monitoring en verantwoording	Wordt opgenomen met de basis- en kernregistraties
	Het (ecologisch) groenbeheer evalueren	Eind 2026	Het groenbeheer wordt geëvalueerd op zaken als organisatie, formatie, kosten en biodiversiteitsdoelstellingen	--
Biodiversiteit - hondenaanlijnplicht	Hondenbeleid aanpassen	2025	Het hondenbeleid uit 2009 wordt geactualiseerd o.b.v. de wens om honden ook in het buitengebied aan te laten lijnen.	--
	Hondenaanlijnplicht juridisch regelen	2025	In de Verordening Fysieke Leefomgeving worden regels gesteld t.a.v. het aanlijnen van honden	--
	Hondenuitrenvelden aanwijzen en inrichten	2025	Verspreid over de gemeente worden hondenuitrenvelden aangewezen en ingericht	€ 20.000 Incidenteel
Veelvuldig communiceren	Ontwikkelen bewustwordingscampagne	2024	Communicatiestrategie met beeldmerk specifiek voor dit thema. Dit laat zien wat de gemeente doet aan groen en klimaat en welke doelen ze daarmee wil bereiken. Dit met een sterk beeldmerk dat overal in terugkomt. Gericht op beheer en realisatie door gemeente. En gericht op beïnvloeding particulieren. Indien mogelijk pakken we dit regionaal op.	€ 20.000,-- incidenteel
	Uitvoeren bewustwordingscampagne groen en klimaat	2024 -2026	Periodieke communicatie over actuele beheer-, realisatie en bewustwordingsonderwerpen.	€ 20.000,--
Stimuleren	Aansluiten bij initiatieven die derden stimuleren om bij te dragen aan de	Doorlopend	Afhankelijk van de regeling (voorbeelden zijn Stimuleringsregeling	P.M.

	doelstellingen uit het GSP (klimaatmaatregelen, biodiversiteitsbevordering, enz.)		landschap, ErvenPlus, Natuur in de Wijk, Actie Steenbreek)	