Grote projecten, grote verantwoordelijkheid

REKENKAMER GEMEENTE RHEDEN



30 september 2024
Oriënterende vergadering

Rheden

ONDERZOEKSVRAAG



Welke items en welke momenten in het besluitvormingsproces rond grote projecten zijn cruciaal voor de gemeenteraad om effectief mee te kunnen sturen als kaderstellend en controlerend bestuurlijk orgaan en hoe kan het college hier in de informatievoorziening op inspelen?

DEELCONCLUSIES



- Veel informatie aanwezig en correct
- Afwijkingen op tijd gemeld
- Informatie betrouwbaar
- Raad wordt geïnformeerd over de voortgangsinformatie
- Iedereen ziet waar het beter kan

DEELCONCLUSIES



- Start zonder projectplan
- Niet alle informatie uit de checklist:
  - Toets op kosten en baten
  - Beheersing risico's
  - Meten van de voortgang en rol gemeenteraad
- Informatie versnipperd en verschilt per groot project
- Niet altijd evaluatie
- Raad stelt weinig vragen over voortgang

AANBEVELINGEN COLLEGE

1. Maak heldere afspraken over informatievoorziening
2. Sluit elk groot project af met een eindevaluatie
3. Verbeter de formats en de informatievoorziening

AANBEVELINGEN RAAD

4. Controleer vooraf of alle informatie compleet is.

5. Vraag de Financiële commissie om advies over volgen van grote projecten

De infographic als checklist

Checklist grote projecten

Kaders stellen (voordat het project start)

- Aanleiding & doel
- Financiën
- Betrokkenheid
- Risico's
- Planning
- Monitoring

Controleren en evalueren (tijdens en na uitvoering)

- Informatie voortgang
- Evaluatie

gemeente Rheden

VRAGEN?

gemeente Rheden