Opgesteld door: RYSE

Planning IKC Nieuwveense Landen

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
1	**Definitiefase**	**65 dagen**	**don 3-10-24**	**don 16-1-25**
4	**Aanbestedingen ontwerpteam**	**135 dagen**	**don 19-9-24**	**woe 9-4-25**
5	**Architect incl. constructeur**	**135 dagen**	**don 19-9-24**	**woe 9-4-25**
13	**Bouwkostendeskundige**	**75 dagen**	**don 12-12-24**	**woe 9-4-25**
18	**Installatie adviseur, bouwfysica adviseur (apar**	**75 dagen**	**don 12-12-24**	**woe 9-4-25**
23	**Vergunning**	**100 dagen**	**maa 24-11-25**	**vri 24-4-26**
26	**Ruimtelijke procedure (stedenbouwkundig kader + bkp incl. besluitvorming)**	**273 dagen**	**maa 2-9-24**	**woe 22-10-25**
34	**Ontwerpfase**	**348 dagen**	**woe 2-4-25**	**vri 25-9-26**
35	**Schetsontwerp**	**38 dagen**	**woe 2-4-25**	**vri 23-5-25**
43	**Voorontwerp**	**55 dagen**	**maa 26-5-25**	**vri 29-8-25**
50	**Definitief ontwerp**	**60 dagen**	**maa 1-9-25**	**vri 21-11-25**
57	**TO/Bestek**	**60 dagen**	**maa 24-11-25**	**vri 27-2-26**
64	**UO**	**50 dagen**	**maa 29-6-26**	**vri 25-9-26**
68	**Aanbesteding uitvoerende partij**	**170 dagen**	**maa 20-10-25**	**vri 26-6-26**
77	**Realisatiefase**	**301 dagen**	**maa 13-7-26**	**maa 1-11-27**
78	Werkvoorbereiding	8 wkn	maa 13-7-26	vri 25-9-26
79	Uitvoering (incl. bouwvak & kerstvakantie)	12 mndn	maa 28-9-26	vri 1-10-27
80	Oplevering	1 dag	maa 4-10-27	maa 4-10-27
81	Ingebruikname	1 mnd	din 5-10-27	maa 1-11-27

