




	Alternatief A		Alternatief B		Alternatief C		Alternatief D		Alternatief E	
										
€	Directe bouwkosten	€9 660 721	Directe bouwkosten	€11 759 968	Directe bouwkosten	€12 573 540	Directe bouwkosten	€15 474 477	Directe bouwkosten	€11 772 164
	Indirecte bouwkosten	€2 974 788	Indirecte bouwkosten	€3 651 881	Indirecte bouwkosten	€3 926 068	Indirecte bouwkosten	€4 851 600	Indirecte bouwkosten	€3 655 825
	Risico	€245 334	Risico	€300 885	Risico	€322 494	Risico	€399 089	Risico	€301 208
	Projectkosten excl. BTW	€12 880 843	Projectkosten excl. BTW	€15 712 734	Projectkosten excl. BTW	€16 822 102	Projectkosten excl. BTW	€20 725 166	Projectkosten excl. BTW	€15 729 197
	Projectkosten incl. BTW	€15 571 006	Projectkosten incl. BTW	€18 994 222	Projectkosten incl. BTW	€20 335 192	Projectkosten incl. BTW	€25 053 261	Projectkosten incl. BTW	€19 014 122
	77 weken		71 weken		113 weken		94 weken		71 weken	
	Bouwplaats creëren: 4 weken Sloopwerkzaamheden: 36 weken Alt. A bouwen: 37 weken		Bouwplaats creëren: 4 weken Sloopwerkzaamheden: 36 weken Alt. B bouwen: 31 weken		Bouwplaats creëren: 4 weken Sloopwerkzaamheden: 36 weken Alt. C bouwen: 73 weken		Bouwplaats creëren: 4 weken Sloopwerkzaamheden: 36 weken Alt. D bouwen: 54 weken		Bouwplaats creëren: 4 weken Sloopwerkzaamheden: 36 weken Alt. E bouwen: 31 weken	
	2 x stagnatie		0 x stagnatie		4 x stagnatie		3 x stagnatie		0 x stagnatie	