Tijdspad AF	versie	14012022 JCB																								
		2022												2023												
		januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	
verkenning																										
realisatieovereenkomst		18-jan																								
iepen podium gemeenteraad			17-feb																							
ontwerp bestemmingsplan				3-mrt																						
provinciale ontheffing				termijn 12 weken																						
ter inzage ontwerp bestemmingsplan							6 weken																			
vaststellen bestemmingsplan									12 weken																	
omgevingsvergunning																										
ontgrondingsvergunning																										
watervergunning																										
overdracht																										
projectvoorbereiding																										
grondwerk meer																										
zandwinning																										
vermarkten																										
bouwrijp																										
woonrijp																										
kaveluitgifte																										

JELLE BIJLSMA BV
GROND-, WEG- EN WATERBOUW