Planning vervanging voetbalvelden Simpelveld

Bijgewerkt: 22-04-2023

ref.	Onderwerp	Actie	% Gereed	Toelichting
	Voetbalvelden vervanging			
	Gesprekken voetbalverenigingen + projectgroep	hth / tg	100%	Doorlopend; periodiek
	Opzet raming benodigde budgetten 2023	hth / rc / wh	75%	Opvragen richtprijzen; Uitbesteding onderdelen bestek opstellen, ondersteuning aanbesteding; uitvoering in 2023. Opnemen in berap.
	Uitwerken scenario velden + dekking €	hth	75%	Opzet maken; bespreken intern; keuze soort velden; uitzoeken kunstgras;
		wh	75%	Financieel: opzet investering, dekkingsvoorstel invest 2024 evj;
	Besluitvorming gemeenteraad	hth	75%	Voorbereiden raadsvoorstel; via MT - college - commissie; besluit gemeenteraad (juni/juli). Planningscyclus GR.
				college
				Commissies BZ / GGZ
				Gemeenteraad 22 juni of 6 juli 2023
	Voorbereiding + planning aanbesteding	hth / rc	0%	Opstellen voorzet uitvraag bestek en begeleiding aanbesteding.
				Gunning opzet bestek en begeleiding aanbesteding
				Opstellen bestek
				Voorbereiding aanbesteding
				Uitvraag periode
				Gunning
				Inhuur directievoering aanleg velden
				Aanleg / vervanging
	Ondersteuning verenigingen gebruik velden	?	0%	Logistieke uitdaging met gebruik velden elders tijdens winter en periode van renovatie; voorbereidingen en overleg tijdig starten.
	Juridische actualisatie voetbalcomplexen	hth	25%	Actualiseren juridische componenten voetbalcomplexen (huurovereenkomsten, demarcatie onderhoud, overeenkomsten onderhoudsvergoedingen, recht van opstal, kadastrale aanpassingen, etc.)