Raadsinformatiebrief

Zaaknummer: 64521-2026

Auteur	:	Steffen van Riet
Team	:	Migratieopgaven
E-mail	:	Steffen.vanriet@gemeentemaashorst.nl
Port.	:	C.T. de Jong

Aan de leden van de gemeenteraad van Maashorst.

Onderwerp
Voortgang ontwikkeling asielopvanglocatie aan de Boekelsedijk in Uden.

Kennisnemen van
De voortgang rondom de ontwikkeling van de asielopvanglocatie aan de Boekelsedijk in Uden.

Inleiding
Tijdens de extra raadsvergadering op 29 juli heeft uw raad een motie aangenomen. In die motie roept u het college op om elke drie weken een update over de voortgang van de realisatie van de asielopvang aan de Boekelsedijk in Uden te delen tot de verhuizing heeft plaatsgevonden. Dit is de 5e brief waarmee het college uitvoering aan die oproep geeft.

Kernboodschap
Er wordt hard doorgewerkt om de nieuwe datum van 1 december 2026 te halen. Sinds de vorige raadsinformatiebrief van 20 oktober 2026 zijn er geen wijzigingen in de planning.

Driewekelijkse update COA
Het COA heeft onderstaande input gegeven over de voortgang van het project, wijzigingen in de planning, nieuw ontstane risico's, de voortgang van de afgesproken beheersmaatregelen en de acties die het COA onderneemt om verdere vertraging te voorkomen.

<u>Voortgang van het traject</u>
Het bouwproject is bijna gereed. Alle gebouwen zijn geplaatst, en de eerste gebouwen zijn volledig opgeleverd. Op dit moment wordt gewerkt aan de oplevering van de laatste woonblokken. Ook wordt de komende weken gewerkt aan de inrichting van de gebouwen en het plaatsen van de meubels.
De werkzaamheden aan de biogasinstallatie zijn afgerond.
De werkzaamheden aan het terrein vorderen ook conform planning. Komende weken wordt de laatste fase van het civiele werk afgerond.

<u>Wijzigingen in de planning</u>

Er zijn geen nieuwe wijzigingen in de planning. Voordat de bewoners verhuizen naar de nieuwe opvanglocatie organiseert het COA op 21 november een inloopmoment voor omwonenden. Het COA zal hiervoor ongeveer 2000 adressen aanschrijven.

Nieuw ontstane risico's
De vergunning voor de biogasinstallatie is verleend en de installatie is op basis hiervan in gebruik genomen. De bezwaarprocedure ten aanzien van deze vergunning loopt en op 16 december staat de bezwaarzitting gepland.
Over de beroepsprocedure ten aanzien van de omgevingsvergunning voor de asielopvanglocatie is geen nieuws ten opzichte van de vorige raadsinformatiebrief.
Eerder vormde het (warme) weer een risico ten aanzien van de planning. Dat risico is niet meer aan de orde.

Voortgang van afgesproken beheersmaatregelen
De afgesproken beheersmaatregelen zijn of worden uitgevoerd.

Acties om verdere vertraging te voorkomen
Om verdere vertraging te voorkomen worden de afgesproken maatregelen gecontinueerd.

Communicatie
De informatie uit deze brief wordt ook op de website van de gemeente geplaatst.

Via de nieuwsbrief over de nieuwe woon- en opvanglocaties en de website worden geïnteresseerden in de ontwikkeling van de asielopvang aan de Boekelsedijk geïnformeerd.

Vervolg
Dit was de 5e raadsinformatiebrief naar aanleiding van de aangenomen motie. Over drie weken ontvangt u een nieuwe update.

Bijlagen
Nvt.

Maashorst, 10 november 2026
Burgemeester en wethouders van Maashorst
de secretaris, de burgemeester,

J.A.G.M. van Aaken J.A. van der Pas