Verenigingsgebouw De Monnick – Bijlage 1 - Overzicht meer- en minderwerk

Meerwerk. Bedragen incl. BTW.

(01). Extra werk opschuiven datum. € 5.183. Goedkeuring op 21-05-24.

(02). Installatieraming fase 1. € 16.149. Goedkeuring op 09-04-24. *N.B. Deze meerwerkpost komt niet in de verslagen van de bouwvergaderingen voor. De vraag is of de goedkeuring schriftelijk is overeengekomen, zoals is voorgeschreven in de aanneemovereenkomst.*

(03). Extra kosten later uitvoeren fase 2. Niet akkoord.

(04). Anti slip op betontrappen. € 2.767. Goedkeuring op 05-02-24.

(05). Hoofdstroomkast. Niet akkoord.

(06). Huurders wensen. € 4.764. Goedkeuring op 15-05-24.

(07). Verhuisraam. € 665. Goedkeuring op 10-04-24.

(08). Extra wanden 1e verdieping. € 23.861. Goedkeuring 15-05-24.

(09). Aanvullende E-installatie verdieping. € 25.286. Goedkeuring 12-06-24.

(10). Verhuur gereed maken 1e verdieping. Niet akkoord.

(11). Ruwbouw airco leidingwerk. € 4.259. Goedgekeurd 17-05-24.

(12). Aanvullende werkzaamheden 1e verdieping. € 18.204. Goedgekeurd 13-06-24.

(13). E-installatie 1e verdieping en scan Behang. € 7.118. Goedgekeurd 19-06-24.

(14). Installatie 1e verdieping verwarmen en koelen. 65.388. Goedgekeurd 12-07-24.

(15). Verwarmen elektrische kachels. Niet akkoord.

(16). Aanvullende werkzaamheden na oplevering. € 5.066. Goedgekeurd 25-07-24. *N.B. Dit meerwerk is niet schriftelijk overeengekomen.*

(17). Aanvullende akoestische beplating kamer 09. Niet akkoord.

(18). Leveren aanvullende akoestische beplating kamer 09. € 6.353. Goedgekeurd 21-10-24. *N.B. Dit meerwerk is niet schriftelijk overeengekomen.*

(19). Aanvullende werkzaamheden. € 2.826. Goedgekeurd 13-11-24. *N.B. Dit meerwerk is niet schriftelijk overeengekomen.*

In totaal is er voor € 187.889 aan meerwerk goedgekeurd.

19-9-2025.