Planning omgevingsvergunning uitgebreid – Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten Groene Zoom

Activiteit	*Tijd*	*Door*
Opstellen ruimtelijke onderbouwing	November 2020	WeLiving
Opstellen aangepaste overeenkomst	November 2020	WeLiving / GH
Opstellen omgevingsvergunning aanvraag	November 2020	WeLiving
Opstellen website	November 2020	WeLiving
Indienen aanvraag omgevingsvergunning + aanvraag ontwerp Vvgb (inclusief ruimtelijke onderbouwing) in OLO	December 2020	WeLiving
Gemeentelijke beoordeling aanvraag omgevingsvergunning + ruimtelijke onderbouwing (inclusief vooroverleg)	Januari – februari 2021	GH
Aanpassen ruimtelijke onderbouwing	Februari – maart 2021	WeLiving
Ambtelijk akkoord overeenkomst	Maart 2021	WeLiving / GH
Behandeling in PFO	12 april 2021	GH
Behandeling overeenkomst + ontwerp Vvgb in college B&W	20 april 2021	GH
Ondertekenen overeenkomst	20-30 april 2021	WeLiving / GH
Digitale info avond	April – mei 2021	WeLiving / GH
Behandeling commissie ruimte (raad)	20 mei 2021	GH
Vrijgeven ontwerp Vvgb (raad)	17 juni 2021	GH
Ontwerp omgevingsvergunning (inclusief RO) samen met ontwerp VvGB ter inzage leggen	8 juli – 18 augustus 2021	GH
Opstellen commentaarnota zienswijzen	13 augustus – 23 september 2021	GH
Behandeling in PFO	27 September 2021	GH
Behandeling commentaarnota zienswijzen + instemmen met raadsvoorstel voor definitief verlenen van VvGB in college B&W	5 oktober 2021	GH

Behandeling commissie ruimte (raad)	4 november 2021	GH
Verlenen Vvgb (raad)	2 december 2021	GH
Verlenen omgevingsvergunning (B&W)	14 december 2021	GH
Na vaststelling 6 weken ter inzage ivm beroepstermijn (plus 2 weken publicatietermijn)		GH